



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE ÁGUAS DE LINDÓIA
Cronograma Físico Financeiro

DATA: Vigência: a partir de 01/11/19

Obra: Contenção e Recuperação da Rua Campos do Jordão

Local: ÁGUAS DE LINDÓIA - SP

SERVIÇOS	MÊS	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	MÊS 7	MÊS 8	MÊS 9	MÊS 10	MÊS 11	MÊS 12	TOTAL
	1	30	1	30	1	30	1	30	1	30	1	30	1	
1 Serviços Preliminares		100,00% R\$ 5.813,59												100,00% R\$ 5.813,59
2 Parede de Escatas			33,33% R\$ 23.811,89	33,33% R\$ 23.811,89	33,33% R\$ 23.811,89									100,00% R\$ 71.435,67
3 Viga para Parede de Estacas			33,33% R\$ 422,01	33,33% R\$ 422,01	33,33% R\$ 422,01									100,00% R\$ 1.266,04
4 Muro de Contenção			33,33% R\$ 814,81	33,33% R\$ 814,81	33,33% R\$ 814,81									100,00% R\$ 2.444,43
5 Galeria Pluvial						50,00% R\$ 5.683,29	50,00% R\$ 5.683,29							100,00% R\$ 11.366,57
6 Remoção e Recomposição de Solo						50,00% R\$ 8.056,34	50,00% R\$ 8.056,34							100,00% R\$ 16.112,69
7 Pavimentação e Calçamento								50,00% R\$ 11.513,31	50,00% R\$ 11.513,31					100,00% R\$ 23.026,61
TOTAL		R\$ 5.813,59	R\$ 25.048,71	R\$ 25.048,71	R\$ 25.048,71	R\$ 13.739,63	R\$ 13.739,63	R\$ 11.513,31	R\$ 11.513,31	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 131.465,60

Victor de Amadeu Carvalho
Engenheiro Civil
CREA: 5062885991