



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE ÁGUAS DE LINDÓIA
Cronograma Físico Financeiro

DATA: Data Base: AGO/24

Obra: Execução de Projeto Hidráulico de Galeria de Águas Pluviais na Rua Rio de Janeiro

Local: ÁGUAS DE LINDÓIA - SP

SERVIÇOS	MÊS	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	MÊS 7	MÊS 8	MÊS 9	MÊS 10	MÊS 11	MÊS 12	TOTAL
	1	30	1	30	1	30	1	30	1	30	1	30	1	
1 SERVIÇOS PRELIMINARES		16,67%	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%							100,00%
		R\$ 6.044,40	R\$ 6.044,40	R\$ 6.044,40	R\$ 6.044,40	R\$ 6.044,40	R\$ 6.044,40							
2 DEMOLIÇÃO E RETIRADAS		33,33%	33,33%	33,33%										100,00%
		R\$ 40.207,92	R\$ 40.207,92	R\$ 40.207,92										
3 REDE DE GALERIAS		20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%								100,00%
		R\$ 143.796,62	R\$ 143.796,62	R\$ 143.796,62	R\$ 143.796,62	R\$ 143.796,62								
4 ESCADA DE DISSIPACÃO			33,33%	33,33%	33,33%									100,00%
			R\$ 95.655,68	R\$ 95.655,68	R\$ 95.655,68									
5 PAVIMENTAÇÃO		20,00%		20,00%	20,00%	20,00%	20,00%							100,00%
		R\$ 89.918,11		R\$ 89.918,11	R\$ 89.918,11	R\$ 89.918,11	R\$ 89.918,11							
6 SERVIÇOS COMPLEMENTARES		50,00%					50,00%							100,00%
		R\$ 4.280,15					R\$ 4.280,15							
7 RECONSTRUÇÃO DA ESCADA			100,00%											100,00%
			R\$ 20.850,18											
TOTAL		R\$ 284.247,19	R\$ 306.554,80	R\$ 375.622,72	R\$ 335.414,80	R\$ 239.759,13	R\$ 100.242,65	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.641.841,29

Victor Amadeu de Carvalho
Engenheiro Civil
CREA 5062885992