



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE ÁGUAS DE LINDÓIA
Cronograma Físico Financeiro

DATA:

Data Base: NOV/25

Obra: RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DE VIAS NO ENTORNO DA PRAÇA ADHEMAR DE BARROS

Local: ÁGUAS DE LINDÓIA - SP

SERVIÇOS	MÊS	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	MÊS 7	MÊS 8	MÊS 9	MÊS 10	MÊS 11	MÊS 12	TOTAL
	1	30	1	30	1	30	1	30	1	30	1	30	1	
1 Serviços Preliminares		100,00% R\$ 5.539,95												100,00% R\$ 5.539,95
2 Recapeamento Asfáltico		16,67% R\$ 95.578,25	16,67% R\$ 95.578,25	16,67% R\$ 95.578,25	16,67% R\$ 95.578,25	16,67% R\$ 95.578,25	16,67% R\$ 95.578,25							100,00% R\$ 573.469,49
3														0,00% R\$ 0,00
4														0,00% R\$ 0,00
TOTAL		R\$ 101.118,20	R\$ 95.578,25	R\$ 95.578,25	R\$ 95.578,25	R\$ 95.578,25	R\$ 95.578,25	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 579.009,44

Victor Amadeu de Carvalho
Engenheiro Civil
CREA: 5062885991

ART:0